

**City Municipal Council, Nipani**  
**Expenditure and Status of the Components under SFC Grants 2008-09 As on 31.05.2009**

Sl.No.	Components	Year	Name of the work	Amount of Estimate	Status				length or area/unit	Remark
					Date of Action plan approved	Date of Tender notification	Status of work in progress	Expenditure Rs in Lakh		
1	SFC Grants 2008-09	2008-09	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮದಿಂದ ಜಾಧವ ಮಾಳ ಹಳೇ ಚಾಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00	BGM/DUDC5/CR/43/2008-09 dated 05.11.2008	03.01.2009	Completed	2.00	400.00 Rmt	
2	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸದಿಂದ ಹೌಸಾಬಾಯಿ ಕ್ವಾಲನಿವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Completed	2.00	460.00 Rmt	
3	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 4 ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯನಗರದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	phiscally complited	0.57	-	
4	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೋಳ ರೋಡ್ ಹುಡ್ಕೋ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಕುಂಭ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00	-do-	-do-	phiscally complited	0.13	-	
5	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ. ಬನವನ್ನಾ ದವಾಖಾನೆ ವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	phiscally complited	0.63	-	
6	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಹಣಬರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	1.50	245.00Rmt	
7	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15 ರಲ್ಲಿ ಕದಮೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗವಾನ ನಾಲಾವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	1.50	300 Rmt	
8	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21, 22 ರಲ್ಲಿ ಜಾಮದಾರ ಪ್ಲಾಟ್ ಲೈನ್ ನಂ. 1, 2, 3 ಮತ್ತು ಖರಾಡೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Completed	2.00	904 Rmt	
9	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಡ್ಕೋ ಕ್ವಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	3.00	-do-	-do-	Completed	3.00	-	
10	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರಲ್ಲಿ ಭಗತಸಿಂಗ್ ಚೌಕ್ದಿಂದ ಪವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Under progress	0.25	-	
11	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರಲ್ಲಿ ಆಝಾದ್ ಗಲ್ಲಿ, ಖೋತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಈದಗಾ ಮಾಳ, ಖರೀ ಕಾರ್ನರ್ ಮಿನಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಜಲಕುಂಭ)	2.00	-do-	-do-	Under progress	0.20	-	
			<b>Total Rs</b>	<b>20.50</b>				<b>13.78</b>		

Sl.No.	Components	Year	Name of the work	Amount of Estimate	Status					Remark
					Date of Action plan approved	Date of Tender notification	Status of work in progress	Expenditure Rs in Lakh	length or area/unit	
<b>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>										
12	SFC Grants 2008-09	2008-09	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸಾಖಿರವಾಡಿಯಲ್ಲಿ (ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	8.12	BGM/DUDC5/CR/43/2008-09 dated 05.11.2008	03.01.2009	Under progress	-		
13	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ರಲ್ಲಿ ಸಾಖಿರವಾಡಿಯಲ್ಲಿ (ಪುರುಷರಿಗೆ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	8.12	-do-	-do-	-do-	-		
14	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಜಾಸೂದ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.25	-do-	-do-	Completed	1.25	3 units	
15	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಪುರುಷರಿಗೆ)	8.12	-do-	-do-	Roof level	3.42		
16	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ)	8.12	-do-	-do-	Roof level	2.76		
17	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರಲ್ಲಿ ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	8.12	-do-	-do-	Under progress	-		
<b>ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</b>										
18	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ರಲ್ಲಿ ಸಾಖಿರವಾಡಿ ನಿಕಮ ಬೆಂಚದಲ್ಲಿ ಗಣಾರ ಹಾಗೂ ಪೆವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
19	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Under progress	-	-	
20	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ರಲ್ಲಿ ಸಾಖಿರವಾಡಿ ಸುನೀಲ ವಾಡಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.50	-do-	-do-	Under progress	-	-	
21	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಸಂಭಾಜೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫಿ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Completed	2.00	142 Rmt	
22	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 4 ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯನಗರದಲ್ಲಿ 12 ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	5.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
23	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 5 ರಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಸಂಭಾಜೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Completed	2.00	230 Rmt	
24	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 5 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಂಭಾಜೀ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಕ್ವಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	-do-	-do-	Completed	3.00	278 Rmt	
25	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಂತ ಕ್ವಾಲಿನಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	-do-	-do-	Completed	3.00	187.00 m	
26	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಬರ ವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಪೋಳ ಮನೆದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.00	-do-	-do-	Under progress	1.07	154.00 m	
27	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9 ರಲ್ಲಿ ಜತ್ತಾಟವೇಸದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ವರೆಗೆ ಗಣಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Under progress	0.67	85.00	
<b>Total Rs</b>				<b>67.85</b>				<b>19.17</b>		

Sl.No.	Components	Year	Name of the work	Amount of Estimate	Status					Remark
					Date of Action plan approved	Date of Tender notification	Status of work in progress	Expenditure Rs in Lakh	length or area/unit	
28	SFC Grants 2008-09	2008-09	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ಸಟವಾಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಗಮ ವಾಯಿನ್ದಿಂದ ಸದಲಗೆ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.00	BGM/DUDC5/CR/43/2008-09 dated 05.11.2008	03.01.2009	Completed	4.00	275.00 Rmt	
29	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಣಗಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Completed	2.00	109.00 Rmt	
30	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಿವಾಲೆ ಕಾರ್ನರದಿಂದ ಸಂಗವಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.50	-do-	-do-	Under progress	0.85	34.00	
31	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಹಣಬರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	-do-	-do-	Completed	3.00	350 Rmt	
32	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	1.50	250 Rmt	
33	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	-do-	-do-	Completed	3.00	158.00	
34	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ನಾಲಾವರೆಗೆ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
35	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 15 ರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.20	-do-	-do-	Completed	1.20	112.00 Rmt	
36	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಬೋಪಳೆ ಕಾರ್ನರದಿಂದ ಡಾ. ಕುರಬೆಟ್ಟ ದವಾಖಾನೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
37	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಗಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.10	-do-	-do-	Completed	2.10	170.00 Rmt	
38	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಚಾಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟ, ಸಮಾದಾನ ಹೊಟೆಲದಿಂದ ತಾಡೆ ಮಟನ ಶಾಪ ವರೆಗೆ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.00	-do-	-do-	Completed	0.54	55	
39	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಮಾನೆ ದಿಂದ ಮಹಾತ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	1.11	108	
40	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16 ರಲ್ಲಿ ಲೋನಾರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
41	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಬೀಸೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.10	-do-	-do-	Completed	1.10	116.50 Rmt	
42	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರ ಚೌಕ ನಿರ್ಮಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಸೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.50	-do-	-do-	Completed	2.50	108.00 Rmt	
43	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರಲ್ಲಿ ಪಾಟನಕರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Completed	2.00	216.40 Rmt	
44	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರಲ್ಲಿ ಚಿಮಗಾಂಕರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರುತನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	1.5	130.00	
45	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
46	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ದರಗಾ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.00	-do-	-do-	Completed	4.00	195.00 Rmt	
<b>Total Rs</b>				<b>42.90</b>				<b>30.40</b>		

Sl.No.	Components	Year	Name of the work	Amount of Estimate	Status					length or area/unit	Remark
					Date of Action plan approved	Date of Tender notification	Status of work in progress	Expenditure Rs in Lakh			
47	SFC Grants 2008-09	2008-09	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ದರಗಾ ಗಲ್ಲಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.75	BGM/DUDC5/CR/43/2008-09 dated 05.11.2008	03.01.2009	phiscally complited	0.97	93.00 Rmt		
48	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ಜಾಮದಾರ ಪ್ಲಾಟ 1 ನೇ ಗಲ್ಲಿ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.50	-do-	-do-	Completed	3.50	118.00 Rmt		
49	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಕಮತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	1.00	100.00 Rmt		
50	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಗೋಡಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಡಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Completed	1.27	122.00 Rmt		
51	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ತಾರಳೆ ಗೋಡಾವನದಿಂದ ಮಾಳಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.75	-do-	-do-	Completed	1.75	178.00 Rmt		
52	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಕದಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೋಬಾ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.70	-do-	-do-	Completed	2.70	260.00 Rmt		
53	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ನಲಗೆ ಸರ್ ಹೌಸದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವರೆಗೆ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.50	-do-	-do-	Completed	4.60	440.00 Rmt		
54	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 26 ರಲ್ಲಿ ಬೋಸಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲವರೆಗೆ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.00	-do-	-do-	Completed	3.00	252.00 Rmt		
55	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ರಲ್ಲಿ ಗುರುವ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.40	-do-	-do-	Completed	1.40	150.00 Rmt		
56	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ರಲ್ಲಿ ಮಾನೆ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿವರೆಗೆ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.30	-do-	-do-	Completed	2.30	255.00 Rmt		
57	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದಿಂದ ಮಾನೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.40	-do-	-do-	Completed	1.40	106.00 Rmt		
58	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಾವಂಕರ ಬೋಳದಲ್ಲಿ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	1.60	-do-	-do-	Completed	1.72	169.00 Rmt		
59	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ರಲ್ಲಿ ಕಾಗವಾಡೆ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	1.50	158.00 Rmt		
60	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28 ರಲ್ಲಿ ಬಾದಲವಾಲೆ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	4.00	-do-	-do-	Completed	4.00	400.00 Rmt		
61	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28 ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫಿ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.00	Work had been dropped since it was proposed in private layout						
<b>Total Rs</b>				<b>37.90</b>				<b>31.11</b>			

Sl.No.	Components	Year	Name of the work	Amount of Estimate	Status					Remark
					Date of Action plan approved	Date of Tender notification	Status of work in progress	Expenditure Rs in Lakh	length or area/unit	
62	SFC Grants 2008-09	2008-09	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 29 ರಲ್ಲಿ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ ಹಿಂಬದಿ ವೈ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	BGM/DUDC5/CR/43/2008-09 dated 05.11.2008	03.01.2009	Under progress	1.56	138.00	
63	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 30 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ 2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.00	-do-	-do-	Under progress	3.47	309.00	
64	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 31 ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ವಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವೈ. ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.15	-do-	-do-	Completed	3.32	331.00	
65	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 31 ರಲ್ಲಿ ಶಿಂತ್ರೆ ಕಾಲನಿ ಯರುಡುಕರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದಿಂದ ರಜಪುತ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	5.50	-do-	-do-	Completed	5.64	407.00	
<b>ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.</b>										
66	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 03 ರಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಮಾಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಖರ್ಚಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
67	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 06 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗರ ಹಾಗೂ ಶಾಹುನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	-do-	-do-	Completed	5.00	773 Rmt	
68	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 10 ರಲ್ಲಿ ಅಮಾತೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆವರ ಬಾಕ್ಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
69	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 10 ರಲ್ಲಿ ಜಾಸೂದ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆವರ ಬಾಕ್ಲದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
70	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 12 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ನಾಲಾದಿಂದ ಹಿದಾಯಿತ ನಗರದರೆಗೆ ಖರ್ಚಿಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಸಮಾಧಿ ಮಠ ಹತ್ತಿರ)	4.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
71	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 13 ರಲ್ಲಿ ಹಣಬರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	2.00	-do-	-do-	Phiscally complited	-	120 Rmt	
72	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ ತವಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಮೊಗಳೆ ಗಲ್ಲಿ, ಸಾನೆದಿವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ ಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು - ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	-do-	-do-	Completed	5.00	612 Rmt	
73	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 15 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ನಾಯಕ ಬೋಳದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರೋಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.50	-do-	-do-	Completed	2.5	139 m	
74	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 15 ರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಮಗಾವಕರ ಗಲ್ಲಿ, ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ, ಕೀನೆಕರ ಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	5.00	-do-	-do-	Completed	5.00	847 Rmt	
75	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ, 17 ರಲ್ಲಿ ಕೋರವಿ ಗಲ್ಲಿ ರಾವನ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬಾಕ್ಲ ಅಳವಡಿಸುವುದು	2.00	-do-	-do-	Completed	1.50	41.31 gutter 199 sqm	
<b>Total Rs</b>				<b>48.15</b>				<b>32.99</b>		

Sl.No.	Components	Year	Name of the work	Amount of Estimate	Status					Remark
					Date of Action plan approved	Date of Tender notification	Status of work in progress	Expenditure Rs in Lakh	length or area/unit	
76	SFC Grants 2008-09	2008-09	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 17 ರಲ್ಲಿ ಜಾಂಬಳೆ ಗಲ್ಲಿ, ಜಿಜಾಮಾತಾ ಚೌಕ ಲೋನಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬೋಳೆ, ಬೀಸೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	6.00	BGM/DUDC5/CR/43/2008-09 dated 05.11.2008	03.01.2009	Completed	5.51	417.0 m	
77	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ನದಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಳಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು - ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	1.50	-do-	-do-	Completed	1.59	222	
78	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಾತ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತಾನ ಬೋಳದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	2.03	312.0 sqm	
79	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ಚವ್ವಾನ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	2.50	-do-	-do-	Completed	3.03	136.0 sqm	
80	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಕಮತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಡೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
81	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಾಲನಿ ರಾಮನಕಟ್ಟೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	1.00	-do-	-do-	Completed	1.06	100.0 mtr	
82	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಸಾಗಾವಂಕರ ಬೋಳೆ, ನಾಗಾವಂಕರ ಬೋಳೆ, ಗೌಂಡಿ ಚಾಳೆ, ತಿಪುಕುಡೆ ಬೋಳದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	4.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
83	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರಲ್ಲಿ ಆರೂದಗಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಗಲ್ಲಿ ಮಾನೆ ಪ್ಲಾಟ, ಕಾಜಿ ಪ್ಲಾಟ, ಖಡೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.00	-do-	-do-	Phiscally complited	-	-	
84	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 30 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮೋಡಿಕರ ವಸಾಹತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
85	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಾದೇವ ಕುರಬೇಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ದಾರ್ಯಾ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	1.00	-do-	-do-	Phiscally complited	-	-	
86	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31 ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಕಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಖಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	3.00	-do-	-do-	Under progress	-	-	
87	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 5 ಸಂಬಾಜಿನಗರದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	1.00	-do-	-do-	Completed	1.00	60.0 Rmt	
88	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಾತ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	7.50	-do-	-do-	Under progress	-	-	
89	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 20 ರಲ್ಲಿ ಪಾವಳೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.00	-do-	-do-	Under progress	0.42	-	
			<b>Total Rs</b>	<b>39.00</b>				<b>14.64</b>		

Sl.No.	Components	Year	Name of the work	Amount of Estimate	Status					Remark
					Date of Action plan approved	Date of Tender notification	Status of work in progress	Expenditure Rs in Lakh	length or area/unit	
<b>ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಮುಕ್ತನಿಧಿ, 18%</b>										
90	SFC Grants 2008-09	2008-09	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 5 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	6.00	BGM/DUDC5/CR/43/2008-09 dated 05.11.2008	03.01.2009	Completed	6.00	554.00 Rmt	
91	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಖಡೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು	3.00	-do-	-do-	Completed	3.00	254.00 Rmt	
92	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	1.50	-do-	-do-	Completed	1.50	523 mts	
93	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	5.00	-do-	-do-	Completed	5.00	475.00 Rmt	
94	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಚಾಮಬಾರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.00	<b>Work had been dropped</b>					
95	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 6, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪ್ರಗತಿನಗರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ಲಬ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು.	2.50	<b>Tender Called</b>					
96	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22, 24 ರಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ.ಪ.ಪಂಗಡ ದವರೆಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು	2.00	-do-	-do-	Work order to be issued	2.00	Hostel Bulding	
97	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22, 24 ರಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ.ಪ.ಪಂಗಡ ದವರೆಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಭೀಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಖಾಟ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು	4.00	-do-	07.01.2009	Completed	4.00	115 units	
98	-do-	-do-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22, 24 ರಲ್ಲಿ ಭೀಮನಗರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	2.50	-do-	03.01.2009	Completed	2.50	109.00 Rmt	
99	-do-	-do-	ಪ.ಜಾತಿ.ಪ.ಪಂಗಡ ದವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಪೂರೈಸುವುದು	9.00	-do-	07.01.2009	Completed	9.00	19 units	
100	-do-	-do-	ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ವಿನಮಯ ಮಾಡುವುದು ಬಿಬಿಎ, ಬಿಸಿಎ, ಬಿ.ಇ. ಬಿಎಚ್.ಬಿಎಮ್.ಎಮ್. ಇತರೆ	5.00	-do-	26.02.2009	Completed	5.00	26 nos	
<b>20% other Programme 11.83 lakhs</b>										
101	-do-	-do-	ಪ.ಜಾತಿ.ಪ.ಪಂಗಡ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೋಡುವುದು	8.00	-do-	26.02.2009	Under progress	4.12	54 benieration 1st instal ment released	
102	-do-	-do-	ಪ.ಜಾತಿ.ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಂಡಿ ಪೂರೈಸುವುದು	3.00	-do-	07.01.2009	Completed	3.00	10 sets	
103	-do-	-do-	ಪ.ಜಾತಿ.ಪ.ಪಂಗಡ ಜನರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಪೂರೈಸುವುದು	1.50	-do-	07.01.2009	Completed	1.50	44 nos	
<b>ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಇತರೆ</b>										
104	-do-	-do-	ಎಡಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕು ನೇರವಿನ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ನ ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಂತಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದು	40.00	-do-	-	-	30.00	-	Deposited to KUIDFC
<b>Total Rs</b>				<b>95.00</b>				<b>76.62</b>		
<b>Gr. Total</b>				<b>351.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218.71</b>		

Assistant Excutive Engineer,  
City Municipal Council,  
Nipani

Municipal Commissioner  
City Municipal Council,  
Nipani